

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
CNPJ:

Obra	Bancos	B.D.I.
R02 - DUPLICAÇÃO DE TRECHO DA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB (ESTACA 137+0,00) (ATUALIZADO 27/12/23) - REMANESCENTE VERSÃO LICITAÇÃO	SINAPI - 11/2023 - Rio Grande do Norte SICRO3 - 07/2023 - Rio Grande do Norte ORSE - 10/2023 - Sergipe CAERN - 05/2023 - Rio Grande do Norte	23,38%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 268.740,70	2,26% 6.073,54	2,88% 7.739,73
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 5.859,60	100,00% 5.859,60	
3	LIMPEZA E DEMOLIÇÃO	100,00% 37.786,67	100,00% 37.786,67	
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 577.403,97	16,66% 96.195,50	16,66% 96.195,50
5	PAVIMENTAÇÃO	100,00% 8.262.008,98		
6	CALÇADA	100,00% 346.135,37		
7	DRENAGEM	100,00% 1.194.036,73		10,00% 119.403,67
8	SINALIZAÇÃO	100,00% 768.813,98		
9	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 224.717,91	50,00% 112.358,96	50,00% 112.358,96
10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	100,00% 8.787,05	50,00% 4.393,53	
Porcentagem			2,25%	2,87%
Custo			262.667,79	335.697,86
Porcentagem Acumulada			2,25%	5,12%
Custo Acumulado			262.667,79	598.365,65

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
Diretor/Gerente



Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
CNPJ:

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
5,67%	5,67%	9,43%	16,94%	16,08%	16,08%	8,57%	4,81%	4,81%	6,80%
15.237,60	15.237,60	25.342,25	45.524,67	43.213,50	43.213,50	23.031,08	12.926,43	12.926,43	18.274,37
16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
96.253,24	96.253,24	96.253,24	96.253,24						
5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
413.100,45	413.100,45	826.200,90	1.652.401,80	1.652.401,80	1.652.401,80	826.200,90	413.100,45	413.100,45	
5,00%	5,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	
17.306,77	17.306,77	34.613,54	69.227,07	69.227,07	69.227,07	34.613,54	17.306,77	17.306,77	
10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
119.403,67	119.403,67	119.403,67	119.403,67	119.403,67	119.403,67	119.403,67	119.403,67	119.403,67	
									100,00%
									768.813,98
									50,00%
									4.393,53
5,65%	5,65%	9,42%	16,96%	16,11%	16,11%	8,58%	4,81%	4,81%	6,77%
661.301,73	661.301,73	1.101.813,60	1.982.810,46	1.884.246,05	1.884.246,05	1.003.249,19	562.737,32	562.737,32	791.481,87
10,77%	16,43%	25,85%	42,8%	58,92%	75,03%	83,61%	88,42%	93,23%	100,0%
1.259.667,38	1.920.969,11	3.022.782,71	5.005.593,16	6.889.839,21	8.774.085,26	9.777.334,45	10.340.071,76	10.902.809,08	11.694.290,96

