



SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO –SEMOP  
 Rua Tenente Pedro Rufino dos Santos, 742, Monte Castelo, Parnamirim/RN  
 Fone: (84) 3645-5654 Site: www.parnamirim.rn.gov.br

**MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA \***

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução	Numero do Contrato	Contratado	CNPJ	Número do Convênio	Convênente		Valor Previsto	Valor Realizado	Situação da Obra
							Nome	CNPJ			
1	Empresa de Engenharia Especializada para conclusão da pavimentação das ruas Belmonte e Campo Alegre, loteamento Sonho Verde, bairro Cajupiranga- Parnamirim/RN.	Indireta	Nº005/2022	IM Engenharia Ltda	07.188.930/001-60	849251/2017	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 159.609,20	R\$ 0,00	Em Andamento Conforme Cronograma
2	Contratação da empresa especializada em levantamento topográfico georreferenciado e digitalizado de desenhos e com fornecimento de equipamento e mão de obra.	Indireta	Nº017/2022	GEO LINS TOPOGRAFIA E CONSTRUÇÕES LTDA	16.920.386/0001-90	FINISA	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 32.400,00	R\$ 0,00	Em Andamento Conforme Cronograma
3	Empresa de Engenharia Especializada na Execução de obras de pavimentação de ruas com drenagem superficial no município de Parnamirim/RN, nos bairros de Nova Esperança e Parque das Nações	Indireta	Nº008/2022	IM Engenharia Ltda	07.188.930/001-60	903172/2020	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 2.840.102,99	R\$ 264.203,13	Em Andamento Conforme Cronograma
4	Construção e Urbanização da Orla de Pirangi do Norte, localizado no bairro Distrito do Litoral, Parnamirim/RN.	Indireta	Nº014/2020	Construpav Empreendimentos Ltda	30.251.160/0001-74	846921/2017	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 1.000.890,02	R\$ 318.108,56	Em Andamento Conforme Cronograma
5	Urbanização da Praça Hélio Galvão com pavimentação de trecho de rua, no bairro Vale do Sol, município de Parnamirim/RN.	Indireta	Nº012/2022	Kanova Engenharia e Construções	11.306.141/0001-53	FINISA	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 751.417,77	R\$ 134.857,07	Atrasado Conforme Cronograma
6	Execução da drenagem de águas pluviais e pavimentação da Bacia II da Avenida Gandhi, no bairro de Nova Parnamirim, município de Parnamirim/RN.	Indireta	Nº 007/2021	Constem- Construtora Eirelli	06.927.666/0001-76	FINISA	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 6.649.425,55	R\$ 5.584.701,06	Em Andamento Conforme Cronograma
7	Contratação de empresa de forma emergencial para conter as encostas do talude da lagoa de captação construída entre as ruas Severino Tavares Faria e Rua da Paineira, bairro de Nova Parnamirim, município de Parnamirim/RN.	Indireta	Nº 007/2022	Brasil Construção Ltda	09.235.535/0001-45	PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 335.458,54	R\$ 335.192,92	Concluída
8	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Parnamirim/RN.	Indireta	Nº085/2008	Construtora A. Gaspar S/A	08.323.347/0001-87	190.501-58/2006	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 81.714.726,01	R\$ 4.013.962,36	Em Andamento Conforme Cronograma
9	Serviços de Manutenção Viária em Pavimentação de paralelepípedo com rejuntamentos tipos: betume/pedrisco e cimento/areia neste município de Parnamirim/RN.	Indireta	Nº001/2019	Brasil Construção Ltda	09.235.535/0001-45	PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 971.480,27	R\$ 2.054.964,49	Em Andamento Conforme Cronograma
10	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Manutenção dos imóveis que compõem a estrutura física das Secretarias Municipais de Tributação (SEMUT), Limpeza Urbana (SELIM), Trânsito e Transporte (SETRA), Turismo, Esporte e Lazer (SETEL), Serviços Urbanos (SEMSUR), Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano (SEMUR), Obras Públicas e Saneamento (SEMOP) e Habitação e Regularização Fundiária (SEHAB).	Indireta	Nº002/2019	MBF Construções e Empreendimentos Ltda ME	17.328.862/0001-40	PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 2.503.981,74	R\$ 765.198,29	Em Andamento Conforme Cronograma
11	Contratação dos serviços de Engenharia visando a Manutenção Viária pelo método de utilização (Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ) em todas as vias municipais asfaltadas do município de Parnamirim/RN.	Indireta	Nº025/2019	AGC Construções e Empreendimentos Ltda	00.999.591/0001-52	PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 1.513.517,01	R\$ 528.325,47	Em Andamento Conforme Cronograma
12	Execução de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento Betume/Pedrisco com drenagem superficial na Avenida Naura Silva Dantas, Loteamento Caminho do Atlântico, Bairro Cajupiranga – Parnamirim/RN.	Indireta	Nº011/2020	Kanova Engenharia e Construções	11.306.141/0001-53	867294/2018	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 194.097,55	R\$ 0,00	Paralisada
13	Execução de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento Betume/Pedrisco com drenagem superficial em diversos bairros do município de Parnamirim/RN: Bairro Liberdade- Rua Abolição e Rua Princesa Isabel, Bairro Nova Parnamirim- Rua Zumbi e Bairro Parque das Nações-Av. Eliza Branco	Indireta	Nº010/2020	Kanova Engenharia e Construções	11.306.141/0001-53	PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 617.462,47	R\$ 0,00	Paralisada

14	Execução de obras de pavimentação de ruas com drenagem superficial, método de capeamento asfáltico, no município de Parnamirim/N, nos bairros de Nova Esperança, Emas, Passagem de Areia, Bela Parnamirim e Nova Parnamirim.	Indireta	Nº004/2022	Gurgel Soares Construtora Ltda	05.052.764/0001-44	903172/2020	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 3.838.728,08	R\$ 2.016.520,86	Em Andamento Conforme Cronograma
15	Empresa de engenharia especializada para execução de estrada vicinal de interligação da rodovia BR-304 ao bairro de passagem de areia, Parnamirim/RN.	Indireta	Nº009/2022	Constem- Construtora Eirelli	06.927.666/0001-76	902432/2020	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 3.229.754,31	R\$ 372.484,41	Em Andamento Conforme Cronograma
16	Contratação de empresa de engenharia especializada na execução de obras de pavimentação de ruas com drenagem superficial, no município de Parnamirim/Rn, nos bairros de Cajupiranga e parque das arvores, que será prestado nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao instrumento convocatório do certame que deu origem a este instrumento contratual.	Indireta	Nº001/2022	Constem- Construtora Eirelli	06.927.666/0001-76	903172/2020	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 2.162.026,97	R\$ 597.082,95	Em Andamento Conforme Cronograma
17	Contratação de empresa de engenharia especializada, para construção da duplicação da rodovia RN-313, interligando a BR-101 à inserção com a avenida de acesso à Cophab, em Parnamirim/RN.	Indireta	Nº013/2022	Gurgel Soares Construtora Ltda	05.052.764/0001-44	902432/2020	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 8.681.332,53	R\$ 325.835,49	Rescindido
18	Contratação de empresa de engenharia especializada para construção de 3 (três) mercados públicos "Cophab/Cajupiranga/Pium".	Indireta	Nº014/2022	Construpav Empreendimentos Ltda	30.251.160/0001-74	902432/2020	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 1.064.901,04	70.088,06	Em Andamento Conforme Cronograma
19	Pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento betume/pedrisco com drenagem superficial. (ruas de cajupiranga)	Indireta	Nº022/2019	Kanova Engenharia e Construções	11.306.141/0001-53		Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 542.319,35	R\$ 112.176,92	Concluída
20	Pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento betume/pedrisco com drenagem superficial. (ruas cidade verde)	Indireta	Nº007/2020	Lisboa Engenharia Construções e Serviços Eireli	29.769.351/0001-43		Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 467.831,89	R\$ 232.067,77	Concluída
21	Construção de 3 (três) caminhódromos. (boa esperança)	Indireta	Nº002/2021	IM Engenharia Ltda	07.188.930/001-60		Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 417.253,53	R\$ 38.747,55	Concluída
22	Construção de 3 (três) caminhódromos. (cajupiranga)	Indireta	Nº004/2021	IM Engenharia Ltda	07.188.930/001-60		Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 396.878,23	R\$ 49.169,34	Concluída
23	Capeamento asfáltico do anel viário do Bairro Parque Industrial, Lote 01.	Indireta	Nº020/2022	Potiguar Construtora Ltda	10.791.675/0001-50	917541/2021	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 3.703.554,29	R\$ 0,00	Em Andamento Conforme Cronograma
24	Capeamento asfáltico do anel viário do Bairro Parque Industrial, Lote 02.	Indireta	Nº021/2022	Potiguar Construtora Ltda	10.791.675/0001-50	917541/2021	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 1.921.160,80	R\$ 0,00	Em Andamento Conforme Cronograma
25	Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento betume/pedrisco com drenagem superficial nas ruas Júlio Fernandes de Macêdo, Cícera Eugênio Carlos da Silva, onde haverá um pontilhão e tomé de Souza, bairros Nova Esperança e Passagem de Areia.	Indireta	Nº027/2019	Kanova Engenharia e Construções	11.306.141/0001-53	PRÓPRIO	Prefeitura Municipal de Parnamirim	08.170.862/0001-74	R\$ 763.082,00	R\$ 121.087,28	Em Atraso Conforme Cronograma

\* Informar nesta tabela toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, assim como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, etc.

LEGENDA:

**Regime de execução:** informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.

**Conveniente:** informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.

**Situação da obra:** concluída, em andamento ou paralisada ( considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).