

MODELO 14 - MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA *

Item	Descrição da obra ou serviço de engenharia	Regime de Execução	Numero do Contrato	Contratado	CNPJ	Número do Convênio	Convênente		Valor Previsto	Valor Realizado	Situação da Obra
							Nome	CNPJ			
1	Execução dos serviços do Sistema de Esgotamento Sanitário de Parnamirim	INDIRETA	085/2008	CONSTRUTORA A. GASPAR	08.323.347.0001-87	190.501-58/2006	PREFEITURA MUNICIPAL DE	08.170.862.0001-74	R\$ 63.058.211,51	R\$ 45.981.797,92	Atrasado Conforme Cronograma
2	Contratação de empresa para construção do Parque Esportivo, no bairro Centro, Município de Parnamirim/RN	INDIRETA	019/2023	JZR Construções LTDA	03.666.171.0001-42	FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE	08.170.862.0001-74	R\$ 9.082.899,51	R\$ -	Em Andamento Conforme Cronograma
3	Urbanização da Praça Hélio Galvão com pavimentação de trecho de rua, no bairro Vale do Sol, município de Parnamirim/RN	INDIRETA	012/2022	Kanova Engenharia e Construções	11.306.141.0001-53	FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE	08.170.862.0001-74	R\$ 870.187,78	R\$ 618.807,09	Atrasado Conforme Cronograma
4	Contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento beturno-pedrisco com drenagem superficial nas ruas Júlio Fernandes de Macedo, Cleiza Eudálio Carlos da Silva, onde haverá um pontilhão e tomé de souza, bairros nova esperança e passagem de arca	INDIRETA	027/2019	Kanova Engenharia e Construções	11.306.141.0001-53	PRÓPRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862.0001-74	R\$ 763.082,00	R\$ 82.541,83	Em Atraso Conforme Cronograma
5	PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS CAMINHO DOS BUZIOS, CAMINHO DAS ONDAS, CAMINHO DAS CONCHAS, CAMINHO DO RICHEDO, CAMINHO DOS CORAIS, CAMINHO DAS DUNAS CAMINHO DO LITORAL, CAMINHO DA LAPA, CAMINHO DO SOL, AV. PEDRA D'ÁGUA, NOS BAIRROS CAJUPIRANGA E PARQUE DAS ÁRVORES	INDIRETA	001/2022	CONSTEM-CONSTRUTORA	06.927.666.0001-76	903172/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862.0001-74	R\$ 2.329.866,08	R\$ 951.975,96	Em Atraso Conforme Cronograma
6	Empresa de Engenharia Especializada para conclusão da pavimentação das ruas Belmonte e Campo Alegre, loteamento Sonho Verde, bairro Cajupiranga Parnamirim/RN	INDIRETA	008/2022	IM Engenharia Lda	07.188.930.001-60	649251/2017/FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862.0001-74	R\$ 166.495,44	R\$ 0,00	Em Andamento Conforme Cronograma
7	Execução da drenagem de águas pluviais e pavimentação da Bacia II da Avenida Gandhi, no bairro de Nova Parnamirim, município de Parnamirim/RN	INDIRETA	007/2021	Constem- Construtora Eireli	06.927.666.0001-76	FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862.0001-74	R\$ 7.961.327,96	R\$ 2.205.381,04	Em Andamento Conforme Cronograma
8	Contratação de empresa especializada em Engenharia para execução de serviços de drenagem e pavimentação do bairro Santa Teresa no município de Parnamirim/RN	INDIRETA	010/2023	Constem- Construtora Eireli	06.927.666.0001-76	FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862.0001-74	R\$ 7.824.815,76	R\$ 3.280.068,25	Em Andamento Conforme Cronograma
9	SERVIÇOS DE ENGENHARIA VISANDO A MANUTENÇÃO VIÁRIA PELO METADO DE UTILIZAÇÃO CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CRUQ, EM TODAS AS VIAS MUNICIPAIS ASFALTADAS DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN	Indireta - EMPREITADA GLOBAL	025/2019	AGC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	00.999.591.0001-52	RECURSO PRÓPRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862.0001-74	R\$ 1.484.689,23	R\$ 554.845,17	Em Andamento Conforme Cronograma
10	Execução de obras de pavimentação de ruas com drenagem superficial no município de Parnamirim, nos bairros de Nova Esperança e Parque das Nações	INDIRETA	08/2022	IM ENGENHARIA	07.188.930.0001-60	903172/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862.0001-74	R\$ 2.840.102,99	R\$ 1.416.761,28	Em Andamento Conforme Cronograma
11	EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LOTE ÚNICO CONTENDO 03 (TRÊS) ÍTENS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM DE DUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS E UMA ADUTORA LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NO BAIRRO DE MONTE CASTELO, NO LOTEAMENTO CAMINHO DO ATLÂNTICO, BAIRRO DE CAJUPIRANGA E NO CONJUNTO PARQUE DAS ORquíDEAS, BAIRRO DE EMAUS	INDIRETA	16/2023	LR ENGENHARIA	70.052.634.0001-73	0599022-39/FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862.0001-74	R\$ 357.716,84	R\$ 340.736,53	Em Andamento Conforme Cronograma
12	EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS COMPLEMENTARES PARA DRENAGEM DA BACIA DO PARQUE DAS ORquíDEAS, BAIRRO DE EMAUS, MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM/RN, DENTRE ELIS ESTUDO HIDROLÓGICO PARA DETERMINAÇÃO DAS VAZÕES DE CONTRIBUIÇÃO NECESSÁRIAS AO REDIMENSIONAMENTO DO RESERVATÓRIO DE DETENÇÃO/DIMENSIONAMENTO DAS BOMBAS DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DA ADUTORA, LANÇAMENTO SUPERFICIAL E VERIFICAÇÃO SE O SISTEMA DE DRENAGEM VAI SER EM TEMPERATURA DE RESERVÓRIO	INDIRETA	25/2023	LR ENGENHARIA	70.052.634.0001-73	0599022-39/FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862.0001-74	R\$ 98.426,36	R\$ 0,00	Em Andamento Conforme Cronograma
13	EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LOTE ÚNICO CONTENDO 03 (TRÊS) ÍTENS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM DE TRÊS BACIAS HIDROGRÁFICAS LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NO LOTEAMENTO SONHO VERDE, BAIRRO CAJUPIRANGA, NO LOTEAMENTO CAJUPIRANGA, BAIRRO DE CAJUPIRANGA E NO BAIRRO NOVA ESPERANÇA	INDIRETA	17/2023	ESTAÇÃO TOPOGRAFIA	27.876.591.0001-11	0599022-39/FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862.0001-74	R\$ 282.295,88	R\$ 110.315,29	Em Andamento Conforme Cronograma

14	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEORREFERENCIADO COM CADASTRAMENTO E SONDAGEM COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL EM DIVERSOS BARRIOS - MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, RN.	INDIRETA	24/2023	ESTAÇÃO TOPOGRAFIA	27.876.591/0001-11	0599022-39/FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 34.740,47	RS 0,00	Em Andamento Conforme Cronograma
15	EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LOTE ÚNICO CONTENDO 02(DOIS) ITENS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO E ORÇAMENTO DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO COM REJUNTE DE PEDRISCO E BETUME DE 22 (VINTE E DUAS) RUAS E DE CAPEAMENTO ASFALTICO DE 14 (CATORZE) RUAS EM DIVERSOS BARRIOS - MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM, RN.	INDIRETA	22/2023	R DE PAULA	15.805.801/0001-00	0599022-39/FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 31.668,56	RS 0,00	Em Andamento Conforme Cronograma
16	EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LOTE ÚNICO CONTENDO 02 (DOIS) ITENS REFERENTES A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTOS DE ENGENHARIA PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DE DRENAGEM DE DUAS BACIAS HIDROGRÁFICAS LOCALIZADAS RESPECTIVAMENTE NO BAIRRO NOVA PARNAMIRIM (INÍCIO AV. ABEL CABRAL) E NO BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES.	INDIRETA	18/2023	CERTARE ENGENHARIA	14.582.607/0001-31	0599022-39/FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 243.475,06	RS 114.105,37	Em Andamento Conforme Cronograma
17	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO BAIRRO DE BELA VISTA	Indireta - EMPREITADA GLOBAL	003/2023	CONSTEM-CONSTRUTORA	06.927.666/0001-76	915308/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 1.080.840,86	RS 684.692,73	Atrasado Conforme Cronograma
18	Construção e Urbanização da Orla de Pirangi do Norte	Indireta - EMPREITADA GLOBAL	14/2020	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	30.251.160/0001-74	846921/2017	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	391.010,48	130.615,96	Concluída
19	EXECUÇÃO DE AÇÕES DE RESTABELECIMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DO LOTEAMENTO CAMINHO DO SOL - BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES.	Indireta - EMPREITADA GLOBAL	002/2023	MBF CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	17.328.862/0001-40	PRÓPRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 78.914,00	RS 78.914,00	Concluída
20	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E SERVIÇOS ASSOCIADOS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM, RN.	INDIRETA	006/2023	R DE PAULA	15.805.801/0001-00	FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 875.951,50	RS 108.065,07	Em Andamento Conforme Cronograma
21	Contratação de empresa de forma emergencial, cujo objeto se caracteriza pelas Ações de restabelecimento do sistema de drenagem na Lagoa de Captação Noroeste Alvos, no bairro de Nova Parnamirim, bem como da Rua Chile, no bairro de Passagem de Areia.	INDIRETA	007/2023	CONSTEM-CONSTRUTORA EIRELLI	06.927.666/0001-76	PRÓPRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 371.799,97	RS 363.316,38	Concluída
22	Contratação de empresa para DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO TÊXTIL NO BAIRRO DE CALUIPIRANGA.	INDIRETA	015/2023	TGB ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	09.580.934/0001-14	908162/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 468.967,07	RS 0,00	Ainda não iniciou
23	Serviços comuns de Engenharia para Manutenção Preventiva e Corretiva das instalações Físicas Prediais e Equipamentos Públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais e peças de reposição.	INDIRETA	012/2023	CETUS CONSTRUTORA LTDA	32.227.070/0001-73	PRÓPRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 10.000.000,00	RS 60.033,78	Em Andamento Conforme Cronograma
24	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO VIÁRIA EM PAVIMENTAÇÃO DE PARALELEPÍEDO	INDIRETA	001/2019	BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA	09.235.353/0001-45	PRÓPRIOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 1.451.908,10	RS 1.451.908,10	Em Andamento Conforme Cronograma
25	Contratação de empresa de Engenharia especializada na execução de obras de pavimentação de ruas com drenagem superficial, método de capeamento asfáltico, no Município de Parnamirim/RN, nos Bairros de Nova Esperança, Emas, Passagem de Areia, Bela Parnamirim e Nova Parnamirim.	INDIRETA	Nº04/2022	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	05.052.764/0001-44	903172/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 2.330.384,39	RS 1.131.873,14	Em Andamento Conforme Cronograma
26	Contratação de empresa de Engenharia especializada para execução de obras de capeamento asfáltico em diversos logradouros nos bairros de Santo Reis e Jardim Piratino, localizado no município de Parnamirim/RN.	INDIRETA	Nº 09/2023	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	05.052.764/0001-44	FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 4.586.574,09	RS 4.335.895,09	Em Andamento Conforme Cronograma
27	Contratação de empresa de engenharia especializada, para construo da duplicação da rodovia RN-313, interligando a BR-101 inserção com a avenida de acesso Cophab, em Parnamirim/RN.	INDIRETA	Nº 013/2022	CONSTRUTORA GURGEL SOARES LTDA	05.052.764/0001-44	902432/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-74	RS 8.355.497,04	RS 0,00	RESCINDIDO
28	Contratação de empresa de engenharia especializada para execução de estudos viários de interligação da rodovia BR-304 ao bairro Passagem de Areia, Parnamirim/RN.	INDIRETA	Nº 09/2022	Contem - Construtora EIRELLI	06.927.666/0001-76	902432/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-75	RS 3.662.715,11	RS 1.047.639,32	Em Andamento Conforme Cronograma
29	Contratação de empresa de engenharia especializada para construo de 3 (três) Mercados Públicos.	INDIRETA	Nº 014/2022	CONSTRUPAV EMPREENDIMENTOS LTDA	30.251.160/0001-74	902432/2020 / próprio	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-76	RS 1.318.781,62	RS 802.565,29	Em Andamento Conforme Cronograma
30	Contratação de empresa para execução de capeamento asfáltico do anel viário do Bairro Parque Industrial, Lote 01.	INDIRETA	Nº 020/2022	Potiguar Construtora LTDA	10.791.675/0001-50	917541/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-77	RS 4.162.175,13	RS 3.376.942,78	Em Andamento Conforme Cronograma
31	Contratação de empresa para execução de capeamento asfáltico do anel viário do Bairro Parque Industrial, Lote 02.	INDIRETA	Nº 021/2022	Potiguar Construtora LTDA	10.791.675/0001-50	FINISA	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM	08.170.862/0001-78	RS 1.921.160,80	RS 1.602.409,86	Prazo de vigência expirado

* Informar nesta tabela toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta, assim como toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, etc.

LEGENDA:
Regime de execução: informar se a execução ocorreu por execução direta ou por execução indireta. No caso de execução indireta indicar também se a contratação ocorreu sob o regime de empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa ou empreitada integral.

Conveniente: informar o nome e o CNPJ da entidade beneficiada com a transferência de recursos.

Situação da obra: concluída, em andamento ou paralisada (considerar a data de 31 de dezembro do ano referente à prestação de contas).