



Obra
R02 - PAVIMENTAÇÃO PELO MÉTODO DE PARALELEPÍEDO COM
REJUNTAMENTO DE BETUME E PEDRISCO - RUAS CAMINHO DAS DUNAS,
CAMINHO DO ROCHEDO, CAMINHO DE BÚZIOS, CAMINHO DO LITORAL,
CAMINHO DA LAPA, CAMINHO DO SOL, CAMINHO DAS CONCHAS,
CAMINHO DOS CORAIS, CAMINHO DAS ONDAS, BAIRRO CAJUPIRANGA, E
RUA PEDRA D'ÁGUA, BAIRRO PARQUE DAS ÁRVORES - NÃO
DESONERADO

Bancos
SINAPI - 05/2021 - Rio
Grande do Norte
SICRO3 - 01/2021 - Rio
Grande do Norte
ORSE - 04/2021 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará
CAERN - 11/2020 - Rio

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 113,23%
Mensalista: 70,12%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	6,43%	10,02%	10,17%	10,30%	5,13%	5,13%	8,49%	8,49%	8,49%	8,48%	8,48%	10,39%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	9,09%	12,71%	18,30%	22,89%	2,00%	2,00%	6,11%	6,11%	6,11%	5,17%	5,11%	8,40%
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%	5,18%	8,28%	10,05%	21,02%	7,05%	7,05%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	8,29%
3	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	6,28%	9,59%	9,68%	10,04%	5,29%	5,29%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	8,64%	10,65%
4	CALÇADAS	100,00%	5,84%	9,52%	9,36%	9,36%	4,53%	4,53%	9,20%	9,20%	9,20%	9,20%	9,25%	10,81%
5	DRENAGEM	100,00%	19,98%	40,02%	40,00%									
		41.601,59	8.312,00	16.648,96	16.640,64									
Porcentagem			6,42%	10,02%	10,17%	10,3%	5,13%	5,13%	8,49%	8,49%	8,49%	8,48%	8,48%	10,4%
Custo			201.031,49	313.701,79	318.610,40	322.566,85	160.604,49	160.604,49	265.961,10	265.961,10	265.961,10	265.522,72	265.661,42	325.566,65
Porcentagem Acumulado			6,42%	16,44%	26,61%	36,91%	42,04%	47,17%	55,66%	64,15%	72,64%	81,12%	89,6%	100,0%
Custo Acumulado			201.031,49	514.733,28	833.343,68	1.155.910,53	1.316.515,02	1.477.119,50	1.743.080,60	2.009.041,70	2.275.002,80	2.540.525,52	2.806.186,94	3.131.753,60

Leandro Leal Teodoro
COORDENADOR DE GESTÃO DE OBRAS
SEMOP - PMP / CREA 210165030-0

