

Bancos
 SINAPI - 08/2021 - Rio Grande do Norte
 SICRO3 - 07/2021 - Rio Grande do Norte
 ORSE - 08/2021 - Sergipe
 CAERN - 05/2021 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
 22,47%

Obra
 R02 - Galpão Têxtil de Calupiranga

Encargos Sociais
 Não Desonerado:
 Horta: 113,23%
 Mensalista: 70,12%

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro						180 DIAS
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%					
		61.944,42	61.944,42					
2	ESTRUTURAS PRÉ MOLDADAS	100,00%	50,00%	50,00%				
		110.889,41	55.444,71	55.444,71				
3	ALVENARIA	100,00%	50,00%	50,00%	50,00%			
		73.564,56	36.782,28	36.782,28	36.782,28			
4	ESQUADRIAS	100,00%			50,00%	50,00%		
		18.380,89			9.440,45	9.440,45		
5	COBERTURA	100,00%			50,00%	50,00%		
		25.371,33			12.785,67	12.785,67		
6	PISO E REVESTIMENTOS	100,00%			50,00%	50,00%		
		100.311,54			50.155,77	50.155,77		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			50,00%	50,00%		
		14.459,86			7.229,93	7.229,93		
8	PROTEÇÃO SPDA	100,00%			50,00%	50,00%		
		4.267,36			2.133,68	2.133,68		
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%			50,00%	50,00%		
		34.216,86			17.108,43	17.108,43		
10	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	100,00%			50,00%	50,00%		
		12.237,71			6.118,86	6.118,86		
11	COMBATE A INCÊNDIO	100,00%						100,00%
		1.228,74						1.228,74
12	PINTURA	100,00%						100,00%
		35.573,64						35.573,64
13	DIVERSOS	100,00%						100,00%
		12.381,97						12.381,97
14	CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	100,00%					
		19.961,74	19.961,74					
15	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	24,79%	15,62%	17,88%	21,04%	10,65%	10,02%
		23.405,01	5.802,10	3.655,86	4.184,82	4.924,41	2.492,63	2.345,18
			26,08%	17,47%	17,06%	20,02%	9,98%	9,39%
Porcentagem			143.152,97	95.862,85	93.650,42	109.897,19	54.782,08	51.529,53
Custo			26,08%	43,55%	60,61%	80,63%	90,61%	100,0%
Porcentagem Acumulado			143.152,96	239.035,81	332.686,23	442.583,42	497.365,50	548.895,04
Custo Acumulado								

Handwritten signature